


中山大学维修工程工程量确认单

共 页, 第 页, 联系单:

工程名称: 南校园527栋102、104、敦和路280号603房装修工程--装修 编号:

序号	子项目名称	计量单位	清单工程量	实际工程量	工程量差	工程量计算式
	敦和路					
46	开消防窗	个	4	4	0	1+2+1
47	不锈钢金刚纱窗	m2	2.3837	2.3837	0	1.21*0.74*2+1.21*0.49
48	1.4mm铝合金金钢网折叠纱门	m2	2.1828	2.1828	0	2.14*1.02
49	拆换8厘钢化玻璃	m2	0.446	0.446	0	0.4*1.115
50	Φ40不锈钢晾衣杆 L=3000mm	个	1	1	0	
51	窗帘轨	m	4	4	0	2*2
52	大门拉手安装	套	1	1	0	
53	1. 台柜规格: 4000mm×550mm×700mm 2. 材料种类、规格: 大理石灶台带半圆边、304不锈钢柜体、3mm厚水晶门板、18mm宽黑色塑料压条 3. 五金种类、规格: 飞机合叶、铜拉手	m	3.53	3.53	0	
54	活动脚手架	m2	387	387	0	
建设单位意见		使用单位意见		监理单位意见		施工单位意见
 (公章) 2019.8.8		(公章) 年 月 日		(公章) 年 月 日		 (公章) 2019年8月8日